

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер –
заместитель начальника филиала
Ю.Н.Кравченко
«16» марта 2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №3-связь

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № №422 от 26.11.2019 г. в составе:

председателя комиссии	Зам. начальника филиала	И.В.Короля
членов комиссии	Начальника службы связи	Ю.В.Пакалюка
	Инженера по ОТ	С.И.Бабурчика
	Мастера связи	А.А. Радзивиновича

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

КЛС МГ Ивацевичи-Долина (км. 0-110)

(наименование объекта)

Установлено, что на кабельной линии связи МГ Ивацевичи-Долина (км. 0-110), инв. № 100000044103 (2 кабеля МКСАБп 4х4х1,2 - год ввода в эксплуатацию 1980 г., участок НУП 1/8 Заполье – Бл.бокс ТМ Белоозерск - длина трассы 12,460 км.) обслуживаемой службой связи Кобринского УМГ, своевременно проводились все работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту линейно-кабельных сооружений связи. Работы проводились в соответствии с утвержденными графиками и в полном объеме. В процессе эксплуатации имели место многократные повреждения кабеля, а также нарушения герметичности оболочки. Из-за длительной эксплуатации используемых материалов соединительные муфты выходят из строя, металлическая ленточная броня из-за коррозии отслоена от свинцовой оболочки, стирофлексная изоляция жил сыпется при монтаже муфт.

В таком состоянии кабельная линия связи не может поддерживаться в установленных электрических нормах и обеспечивать надежную работу цифровой системы технологической связи «Мегатранс» и для передачи информации комплекса телемеханики «Магистраль».

Вследствие чего комиссия пришла к заключению, что для восстановления эксплуатационных качеств КЛС необходимо выполнить текущий ремонт неисправного участка НУП 1/8 Заполье – Бл.бокс ТМ Белоозерск км. 23,70 - 24,57 и км. 26,54 – 27,62 (МГ «Ивацечи - Долина») заменой 2-ух кабелей МКСАБп 4х4х1,2 одновременно с выполнением работ по восстановлению герметичности кабеля, ремонту соединительных муфт и установке замерных и предупредительных знаков.

Для этого требуется:

- замена 2-ух кабелей длиной 1950 метров каждый (3900 метров кабеля) на участке М3 – М12;
- монтаж соединительной муфты на кабеле МКСАБп 4х4х1,2 - 8 шт;
- установка электронных маркеров в котлованах смонтированных муфт - 4 шт;
- обозначение трассы КЛС предупредительными столбиками - 10 шт;
- обозначение трассы КЛС замерными столбиками - 6 шт.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: *производство работ в охранной зоне действующего газопровода, для учета влияния усложненных и стесненных условий к работам применить к=1,2 п.6 приложения В к НРР 8.01.104-2017*

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: *механизмы и средства малой механизации в соответствии с нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении (при условии фактического использования на объекте). Замена фактически используемых механизмов относительно предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении не допускается*

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Обеспечение выполнения работ персоналом, прошедшим в установленном порядке обучение и проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ и медицинские осмотры.

Предусмотреть затраты на погрузку и перевозку строительных отходов.

Председатель

комиссии:

Члены комиссии:

Зам. начальника филиала

Начальник службы связи

Инженер по ОТ

Мастер связи

(должность)

И.В. Король

Ю.В. Пакалюк

С.И. Бабурчик

А.А. Радзивинович

(И.О. Фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	МОНТАЖ ПРЯМЫХ МУФТ НА КАБЕЛЕ МКСАШП 4Х4Х1,2 (МСО-1)	штука	8	
2	УСТАНОВКА КАБЕЛЕЙ ПОД ИЗБЫТОЧНОЕ ВОЗДУШНОЕ ДАВЛЕНИЕ	участок	2	
3	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ	комплекс	2	
4	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ	комплекс	2	
5	РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ	м ³	14	
6	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ МАРКЕРОВ 1401 RX	штука	4	
7	УСТАНОВКА ЗАМЕРНЫХ СТОЛБИКОВ	штука	6	
8	УСТАНОВКА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ	штука	10	
9	КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	метр	3824	

Составил

Зот.коч. слухи
(должность)

(подпись)

В.П.Витисевич
(инициалы, фамилия)

« 16 » марта 2021 г.