

08.08.2020

Разделительная ведомость поставки оборудования и материалов по объекту:
"Реконструкция сетей тепло-водоснабжения и водоотведения КС "Минск", промплощадки
и склада №5 филиала "УМТСиК" ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Шифр объекта | Обозначение МТР | Заказчик | Филиал "Минское УМГ" | Подрядчик | Сроки поставки | Примечание |
|-------|---|-----------------------|----------|--------|------------------------|-----------------|----------|----------------------|-----------|----------------|------------|
| | Электрооборудование (Минское УМГ) | | | | | | | | | | |
| 1 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | | | | | + | | |
| | Электрооборудование (Минское УМГ) | | | | | | | | | | |
| 2 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | | | | | + | | |
| | Электрооборудование силовое (Минское УМГ) | | | | | | | | | | |
| 3 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | | | | | + | | |
| | Электрооборудование (УМТСиК) | | | | | | | | | | |
| 4 | Вводно-распределительное устройство ВРУ (по опросному листу) | по ОЛ П-59/20-ЭС2.ОЛ1 | шт. | 1 | П-59/20-ЭС2.СО | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 5 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | | | | | + | | |
| | Тепловые сети | | | | | | | | | | |
| 6 | Блочно-модульный индивидуальный тепловой пункт здания компрессорного цеха (КЦ) №1 | П-59/20-ИТП.ТЗ.01 | компл. | 1 | П-59/20-19-ТС.ИТП1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 7 | Блочно-модульный индивидуальный тепловой пункт здания компрессорного цеха (КЦ) №3 | П-59/20-ИТП.ТЗ.02 | компл. | 1 | П-59/20-13-ТС.ИТП1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 8 | Блочно-модульный узел ввода (УВ) здания цеха регенерации масел | П-59/20-УВ.ТЗ.03 | компл. | 1 | П-59/20-27-ТС.ИТП1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 9 | Блочно-модульный индивидуальный тепловой пункт здания СЭРБ №1 | П-59/20-ИТП.ТЗ.04 | компл. | 1 | П-59/20-29-ТС.ИТП1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 10 | Блочно-модульный индивидуальный узел ввода (УВ) здания склада ГСМ (заправка) | П-59/20-УВ.ТЗ.05 | компл. | 1 | П-59/20-26(34)-ТС.ИТП1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 11 | Блочно-модульный индивидуальный тепловой пункт здания СЭРБ №3 | П-59/20-ИТП.ТЗ.06 | компл. | 1 | П-59/20-20-ТС.ИТП1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 12 | Блочно-модульный узел ввода (УВ) здания мастерской РНУ | П-59/20-УВ.ТЗ.07 | компл. | 1 | П-59/20-23-ТС.ИТП1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | Исключен |
| 13 | Блочно-модульный узел ввода (УВ) здания столярной мастерской | П-59/20-УВ.ТЗ.08 | компл. | 1 | П-59/20-28-ТС.ИТП1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 14 | Блочно-модульный индивидуальный тепловой пункт здания АБК | П-59/20-ИТП.ТЗ.09 | компл. | 1 | П-59/20-47-ТС.ИТП1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 15 | Блочно-модульный узел ввода (УВ) здания столовой | П-59/20-УВ.ТЗ.10 | компл. | 1 | П-59/20-37-ТС.ИТП1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 16 | Блочно-модульный узел ввода (УВ) здания метрологической службы | П-59/20-УВ.ТЗ.11 | компл. | 1 | П-59/20-24-ТС.ИТП1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. изм. | Колич. | Шифр объекта | Обозначение МТР | Заказчик | Финансирование "Минское УМГ" | Подрядчик | Сроки поставки | Примечание |
|-------|---|-------------------|----------|--------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 17 | Блочно-модульный узел ввода (УВ) здания мастерской ГРС | П-59/20-УВ.ТЗ.12 | компл. | 1 | П-59/20-17-ТС.УВ1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 18 | Блочно-модульный узел ввода (УВ) здания мастерской ГКС | П-59/20-УВ.ТЗ.13 | компл. | 1 | П-59/20-38-ТС.ИТП1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 19 | Блочно-модульный узел ввода (УВ) здания ГРС | П-59/20-УВ.ТЗ.14 | компл. | 1 | П-59/20-16-ТС.УВ1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 20 | Блочно-модульный узел ввода (УВ) бомбоубежища | П-59/20-УВ.ТЗ.15 | компл. | 1 | П-59/20-18-ТС.ИТП1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 21 | Блочно-модульный узел ввода (УВ) здания склада компрессорного цеха (КЦ) №2 | П-59/20-УВ.ТЗ.16 | компл. | 1 | П-59/20-41-ТС.ИТП1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 22 | Канализационные очистные сооружения (поз. №2 по ГП) | П-59/20-НВК.ТЗ.01 | компл. | 1 | П-59/20-2-НВК1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 23 | Фильтрующие кассеты (для площадки «Склад №5» поз. №9 по ГП) | П-59/20-НВК.ТЗ.02 | компл. | 1 | П-59/20-9-НВК2 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 24 | Очистные сооружения дождевых стоков (площадка «Склад №5» поз. №10 по ГП) | П-59/20-НВК.ТЗ.03 | компл. | 1 | П-59/20-10-НВК2 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 25 | Канализационная насосная станция №2 (КНС №2 поз. №32 по ГП) | П-59/20-НВК.ТЗ.04 | компл. | 1 | П-59/20-32-НВК1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 26 | Очистные сооружения дождевых стоков (площадка «КС Минск» поз. №43 по ГП) | П-59/20-НВК.ТЗ.05 | компл. | 1 | П-59/20-43-НВК1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 27 | Фильтрующие кассеты (для площадки «КС Минск» поз. №46 по ГП) | П-59/20-НВК.ТЗ.06 | компл. | 1 | П-59/20-46-НВК1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 28 | Блочно-модульная насосная станция 2-го подъема (поз. №48 по ГП) | П-59/20-НВК.ТЗ.07 | компл. | 1 | П-59/20-48-НВК1 | 0 | + | | | 30.09.2024 | |
| 29 | Оборудование для проектируемой артезианской скважины (поз. №52 по ГП): насос погружной, произв. 24 м ³ /ч, напор 80 м (P=11 кВт) | П-59/20-НВК.ТЗ.08 | компл. | 1 | П-59/20-52-НВК1 | 0 | + | | | 30.09.2024 | |
| 29.1 | Насос погружной дренажный 2,2 м ³ /час, напор 9 м, N=0,75 кВт 220В | | компл. | 1 | П-59/20-52-НВК1 | 0 | | + | | 30.09.2024 | |
| 30 | Оборудование для существующей артезианской скважины (поз. №49 по ГП): насос погружной, произв. 18 м ³ /ч, напор 60 м (P=5,5 кВт) | П-59/20-НВК.ТЗ.09 | компл. | 1 | П-59/20-49-НВК1 | 0 | + | | | 30.09.2024 | |
| 30.1 | Насос погружной дренажный 2,2 м ³ /час, напор 9 м, N=0,75 кВт 220В | | компл. | 1 | П-59/20-52-НВК1 | 0 | | + | | 30.09.2024 | |
| 31 | Канализационная насосная станция №1 (КНС №1 поз. №69 по ГП) | П-59/20-НВК.ТЗ.10 | компл. | 1 | П-59/20-69-НВК2 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 32 | Очистные сооружения дождевых стоков (площадка «УМТСиК» поз. №75 по ГП) | П-59/20-НВК.ТЗ.11 | компл. | 1 | П-59/20-75-НВК2 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Шифр объекта | Обозначение МТР | Заказчик | Финансирование "Минское УМГ" | Подрядчик | Сроки поставки | Примечание |
|-------|---|---|----------|--------|-------------------|-----------------|----------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 33 | Канализационная насосная станция №3 (КНС №3 поз. №2.1 по ГП) | П-59/20-НВК.ТЗ.12 | компл. | 1 | П-59/20-2.1-НВК1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 34 | Насосная станция дождевых стоков № 1(НС№1 поз. 76 по ГП) | П-59/20-НВК.ТЗ.13 | компл. | 1 | П-59/20-2.1-НВК1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 35 | Электроводонагреватель N-5.5 кВт, 15л | П-59/20-ВК1.СО | шт. | 1 | П-59/20-24-ВК1 | 0 | | + | | 28.02.2025 | |
| 36 | Электроводонагреватель N-5.5 кВт, 15л | П-59/20-ВК1.СО | шт. | 1 | П-59/20-34-ВК1 | 0 | | + | | 28.02.2025 | |
| 37 | Электроводонагреватель N-5.5 кВт, 15л | П-59/20-ВК1.СО | шт. | 1 | П-59/20-23-ВК1 | 0 | | + | | 28.02.2025 | |
| 38 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | | М | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. КП-3 | | | | | | | | | | |
| 39 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | П-59/20-13-АК1.СО | М | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. Заглубленный склад (бомбоубежище) | | | | | | | | | | |
| 40 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | П-59/20-18-АК1.СО | М | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. Здание КП-1 | | | | | | | | | | |
| 41 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (то ТЗ3) | Техническое задание на закупку П-59/20-АК.ТЗ.01 | компл. | 1 | П-59/20-19-АК1.СО | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 42 | Сервер единого времени (по ТЗ3) | Техническое задание на закупку П-59/20-АК.ТЗ.07 | компл. | 1 | П-59/20-19-АК1.СО | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 43 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | П-59/20-19-АК1.СО | М | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. СЭРБ-3 | | | | П-59/20-20-АК1.СО | | | | | | |
| 44 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | П-59/20-20-АК1.СО | М | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. Здание мастерской РНУ | | | | П-59/20-23-АК1.СО | | | | | | |
| 45 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | П-59/20-23-АК1.СО | М | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. Здание котельной КС "Минск" | | | | П-59/20-25-АК1.СО | | | | | | |
| 46 | Шкаф управления ШУ-25 (то ТЗ3) | Техническое задание на закупку П-59/20-АК.ТЗ.02 | шт. | 1 | П-59/20-25-АК1.СО | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 47 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | П-59/20-25-АК1.СО | М | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. Столярная мастерская. | | | | П-59/20-28-АК1.СО | | | | | | |
| 48 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | П-59/20-28-АК1.СО | М | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. СЭРБ-1 | | | | П-59/20-29-АК1.СО | | | | | | |

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. изм. | Колич. | Шифр объекта | Обозначение МТР | Заказчик | Филиал "Минское УМГ" | Подрядчик | Сроки поставки | Примечание |
|-------|---|---|----------|--------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|-----------|----------------|------------|
| 49 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | | | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. Складское здание (неотапливаемое) | | | | | | | | | | |
| 50 | Шкаф управления ШУ-31 (то ТЗЗ) | Техническое задание на закупку П-59/20-АК.ТЗ.03 | шт. | 1 | П-59/20-31-АК1.СО | О | + | | | 28.02.2025 | |
| 51 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | | | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. Мойка автомобилей | | | | | | | | | | |
| 52 | Шкаф управления ШУ-35 (то ТЗЗ) | Техническое задание на закупку П-59/20-АК.ТЗ.04 | шт. | 1 | П-59/20-35-АК1.СО | О | + | | | 28.02.2025 | |
| 53 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | | | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. Столовая. | | | | | | | | | | |
| 54 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | | | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. АБК. | | | | | | | | | | |
| 55 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | | | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. Насосная станция 2-го подъезда. | | | | | | | | | | |
| 56 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | | | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. Здание склада. | | | | | | | | | | |
| 57 | Шкаф управления ШУ-7 (то ТЗЗ) | Техническое задание на закупку П-59/20-АК.ТЗ.05 | шт. | 1 | П-59/20-7-АК2.СО | О | + | | | 28.02.2025 | |
| 58 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | | | | | + | | |
| | Автоматизация комплексная. Здание склада "ХАРД" | | | | | | | | | | |
| 59 | Шкаф управления ШУ-64 (то ТЗЗ) | Техническое задание на закупку П-59/20-АК.ТЗ.06 | шт. | 1 | П-59/20-64-АК2.СО | О | + | | | 28.02.2025 | |
| 60 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | | | | | + | | |
| | Наружные сети автоматизации. Минское УМГ. | | | | 06-05/20-87-НСА1.СО | М | | | | | |
| 61 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | 06-05/20-87-НСА1.СО | М | | | + | | |
| | Наружные сети автоматизации. УМГСпК | | | | 06-05/20-87-НСА2.СО | | | | | | |
| 62 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | 06-05/20-87-НСА2.СО | М | | | + | | |
| | Система оперативного дистанционного контроля (СОДК) | | | | П-59/20-СОДК.ТС1.СО | | | | | | |
| 63 | Детектор поврежденных СОДК переносной мзогоуровневый ДПП-АМ | Флексален Бел (как аналог) | шт. | 1 | П-59/20-СОДК.ТС1.СО | О | | + | | 28.02.2025 | |
| 64 | * материалы поставки подрядчика по спецификации... | | | | П-59/20-СОДК.ТС1.СО | М | | | + | | |

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. изм. | Колич | Шифр объекта | Обозначение МТР | Заказчик | Филиал "Минское УМГ" | Подрядчик | Сроки поставки | Примечание |
|-------|---|--|----------|-------|--------------------------------|-----------------|----------|----------------------|-----------|----------------|------------|
| | КИТСО | | | | | | | | | | |
| | Система сбора, обработки и отображения информации | | | | | | | | | | |
| 65 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | S2000M АЦДР.426469.027 | шт | 1 | 13249.РП.0.000.0-КИТСО.ТСО.СО1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 66 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный | СИГНАЛ-20П АЦДР.425533.001-01 S2000-Ethernet | шт | 2 | 13249.РП.0.000.0-КИТСО.ТСО.СО1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 67 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 В Ethernet | АЦДР.426469.028 ТУ | шт | 1 | 13249.РП.0.000.0-КИТСО.ТСО.СО1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| | Объектовая охранная сигнализация | | | | | | | | | | |
| 68 | Извещатель охранной точечный магнитоконтактный | ДПМ-1 ПАШК.425119.018 ТУ | шт | 1 | 13249.РП.0.000.0-КИТСО.ТСО.СО1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 69 | Извещатель охранной точечный магнитоконтактный | ДПМ-1-100 ПАШК.425119.018 ТУ | шт | 1 | 13249.РП.0.000.0-КИТСО.ТСО.СО1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 70 | Извещатель охранной точечный магнитоконтактный уличного исполнения | ИО 102-29 "Эстет-сейф" ТР66 НСТК.425119.015 ТУ | шт | 1 | 13249.РП.0.000.0-КИТСО.ТСО.СО1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 71 | Извещатель охранной оптико-электронный | ИО 409-12 "ФОТОН-10" ЯЛКГ.425152.008 ТУ | шт | 2 | 13249.РП.0.000.0-КИТСО.ТСО.СО1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 72 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | "МАЯК-24-КПМ1" ТУ 4372-001-49518441-99 | шт | 1 | 13249.РП.0.000.0-КИТСО.ТСО.СО1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 73 | Считыватель PROXIMITY | PNR-EH 15 (Parsec) ТУ 4372-216-18679038-2015 | шт | 1 | 13249.РП.0.000.0-КИТСО.ТСО.СО1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 74 | Карта идентификационная бесконтактная | КИБИ-001 | шт | 5 | 13249.РП.0.000.0-КИТСО.ТСО.СО2 | 0 | + | + | | 28.02.2025 | |
| | Источники питания | | | | | | | | | | |
| 75 | Источник питания резервированный | РИП-12 ИСП.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-РС) | шт | 1 | 13249.РП.0.000.0-КИТСО.ТСО.СО1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 76 | Источник питания резервированный | РИП-24 ИСП.56 (РИП-24-4/40МЗ-Р-РС) | шт | 1 | 13249.РП.0.000.0-КИТСО.ТСО.СО1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| 77 | Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный | ШТАРК АГН 12-40 ТУ-3481-117-73200020- | шт | 4 | 13249.РП.0.000.0-КИТСО.ТСО.СО1 | 0 | + | | | 28.02.2025 | |
| | Щиты и пульты | | | | | | | | | | |
| 78 | Щкаф напольный сборный универсальный ИСQE в составе по спецификации | RAM BLOK кат №R5CQE 1484 | шт | 1 | 13249.РП.0.000.0-КИТСО.ТСО.СО2 | М | | | + | | |

*Материалы, не перечисленные в разделительной ведомости и не учтенные в спецификациях (учтенные в сметной части ПСД), поставляются Подрядчиком. Материалы закупаемые Подрядчиком должны соответствовать Единому Реестру материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (Единый Реестр МТР).

Заказчик

Подрядчик

 А.И. Кузьмин