

Филиал «Несвижское УМГ»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер - заместитель

начальника филиала

(должность)

(подпись)

И.И.Платун

(инициалы, фамилия)

27. 02 2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 12.03.2020 года № 73
в составе:

Председателя комиссии: заместитель начальника филиала
(по кастроительству)
(должность)

А.А. Дигмунтович
(инициалы, фамилия)

Членов комиссии: начальник участка (PCY
(должность)

С.М. Филиппов
(инициалы, фамилия)

заместитель начальника отдела корпоративной защиты
(должность)

И.И. Апанасевич
(инициалы, фамилия)

начальник службы связи
(должность)

Д.В. Мурза
(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Кабельная линия связи МГ Торжок – Минск – Ивацевичи км. 735-843 инв.№ 100000040504;

(наименование объекта)

Установлено, что кабельная линия связи МГ Торжок – Минск – Ивацевичи км. 735-843 включает 2 кабеля МКСАБп 4х4х1.2 протяженностью 234,4 км, эксплуатируется с 1979 года. При проведении технического обслуживания согласно графика ППР и на основании СТП СФШИ 02-05-2016, СТО 11-046-2017 выполнялись измерения электрических параметров КЛС (сопротивление изоляции, емкость цепи, шлейф, асимметрия). В результате выявлено, что на участке УС КС «Ивацевичи» - НРП 6/7 «Любищицы» общей протяженностью 7,1 км., параметры не соответствуют нормам (ГОСТ 15125-92). Необходимо выполнить работы по восстановлению электрических параметров и герметичности оболочки кабеля.

(описание дефектов, их место нахождения, площадь и объем)

Установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ:

- производство работ в охранной зоне действующего газопровода (коэффициент 1.2 согласно п. 6 приложения В к НРР 8.01.104-2017).

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: измерительно – настроечная лаборатория передвижная, компрессоры, монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля, электрофен.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: дефектный акт, локальная смета.

Укрупненный перечень работ прилагается.

Председатель комиссии: заместитель начальника филиала
(по кастроительству)
(должность)

А.А. Дигмунтович
(инициалы, фамилия)

Членов комиссии: начальник участка (PCY
(должность)

С.М. Филиппов
(инициалы, фамилия)

заместитель начальника отдела корпоративной защиты
(должность)

И.И. Апанасевич
(инициалы, фамилия)


начальник службы связи
(должность)

Д.В. Мурза
(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Поиск и определения места повреждения кабеля МКСАБп 4х4х1,2	км	7,1	2 кабеля
2	Демонтаж муфт на кабеле МКСАБп 4х4х1,2 в кабельной канализации	шт	14	
3	Вытягивание кабеля МКСАБп 4х4х1,2 из кабельной канализации связи	м	500	2 кабеля по 250м
4	Прокладка кабеля МКСАШп 4х4х1,2 в кабельной канализации вручную	м	500	2 кабеля по 250м
5	Крепление кабелей пластинами в кабельном канале	стойка	2	в 1 стойке 11 пластин
6	Монтаж муфт на кабеле МКСАШп 4х4х1,2 в кабельной канализации	шт	4	
7	Герметизация вводов кабеля в кабельной канализации	шт	16	
8	Измерение электрических параметров кабеля МКСАБп 4х4х1,2 (сопротивление изоляции, шлейф, омическая асимметрия)	участок	2	2 кабеля по 250м
9	Испытание электрической прочности изоляции кабеля МКСАБп 4х4х1,2	кабель	2	участок – 7,1км
10	Накачивание избыточным воздушным давлением и проверка герметичности оболочки кабеля МКСАБп 4х4х1,2	кабель	2	участок – 7,1км

Составил: инженер ЛСС и АУ
(должность)


(подпись)

Д.В. Парейко
(инициалы, фамилия)

24.02.2021